

# CHECKLISTE AUTOMATISIERUNG

KRITERIEN	OK	PRÜFUNG DURCH LIEFERANTEN ERFORDERLICH	PRÜFUNG VOR ORT ERFORDERLICH
Anzahl Schichten pro Tag	2-3	1	< 1
ROI-Ziele	> 2 Jahre	< 2 Jahre	< 1 Jahr
Innen/Außen	Innenbereich	Überdacht/Umhaust	Außenbereich
Temperatur	2-35 °C	0-2 °C; 35-40 °C	< 0 °C; > 40 °C
Temperaturschwankungen	< 5 °C pro Stunde	5-10 °C pro Stunde	> 10 °C pro Stunde
Bodenmaterial	Industrieboden ohne plas- tische Verformung; elektrosta- tisch leitfähiger Boden	Beton Ableitfähiger Boden	Asphalt Teer
Boden an Übergabepunkten	Eben	leicht schräg/gewölbt	Sehr schräg/gewölbt
Allgemeine Bodenqualität	Hoch	Mittel	Niedrig
Schmutz oder Staub auf dem Fahrweg	Niedrig	Mittel	Hoch
Ex-Schutz Fahrzeug benötigt?	Nein		Ja
Anzahl versch. Ladungsträger	< 5	< 10	> 10
Standard Ladungsträger?	Ja	Nein	Ladungsträger mit häufig wechselnden Formen/ Abmessungen (Übersee- containerladung)
Ladung für manuellen Transport stabil?	Ja	Leicht instabil	Sehr instabil
Max. Lastgewicht	< 1.600kg		> 1.600kg
Regale	Breitgangregal Schmalgangregal	Durchlaufregal Verschieberegale Einfahrregal Shuttle-Regal	
Fördertechnik	Rollenförderer Kettenförderer	Gefälle Rollenbahn	
Verkehrsdichte an Abhol- oder Abstellpunkten	Niedrig	Mittel	Hoch
Interaktion mit manuellen Fahrzeugen	Niedrig	Mittel	Hoch
Ø Transportentfernung kombi- niert mit Transportdurchsatz	Über 20m	Bis 20m	Unter 20m
Auftragsauslöser für Fahrzeuge	Bestehendes WMS Neues WMS Sensoren Taster PC-Eingabeoberfläche		
Informationsquelle zur Auswahl des Ablageortes	WMS 1:1 Zuordnung Start/Ziel Taster	Barcode-Scan Kundenspezifische Logik	Fahrzeug entscheidet analog zu Mensch, indem es zuerst nach einer leeren Position sucht / schaut

# CHECKLISTE AUTOMATISIERUNG

Notizen

Name der Kontaktperson

Telefonnummer

E-Mail-Adresse



**Linde Material Handling GmbH**  
Carl-von-Linde-Platz | 63743 Aschaffenburg  
Telefon +49 6021 99 00 | Fax +49 6021 99 157  
[www.linde-mh.de](http://www.linde-mh.de) | [info@linde-mh.de](mailto:info@linde-mh.de)